

Протокол № 1

Заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Лешуконский муниципальный район»

с.Лешуконское, ул.Победы, д.9

22 января 2020г.

Радюшин Л. И. - Заместитель главы администрации МО «Лешуконский муниципальный район», начальник управления экономического развития и муниципального – председатель комиссии
Манакова Л. М. - Главный специалист управления экономического развития и муниципального хозяйства – секретарь комиссии

Члены комиссии:

| | |
|--------------------|---|
| Новицкий А.И. | Глава администрации МО «Лешуконское |
| Мальшева Е.А. | Ведущий специалист Управления ЭР и МХ |
| Ляпин О.В. | Начальник отдела архитектуры и строительства |
| Чурсанова Л.В. | Начальник финансового управления |
| Грязнов А.И. | Начальник отдела ГО и ЧС администрации |
| Фатьянов А.Г. | Начальник хозяйственного отдела МБУК «ЛМ библиотека» |
| Мальшева А.В. | Советник администраций МО «Лешуконское», Гл. бухгалтер |
| Лапина Е.А. | Исп. секретарь Лешуконского МО партии «Единая Россия» |
| Меньшиков А.В. | Координатор по Лешуконскому району общественной организации «Народный контроль Архангельской области» |
| Остроглазова В. Н. | Начальник отдела по семейной и молодежной политике |

Повестка:

1. О ходе реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Лешуконское» в 2020 году.

Выступал: Новицкий А.И. – На сегодня планы-графики закупок (100 %) размещены на сайте закупок. В целях достижения показателей регионального проекта для нас установлены плановые показатели по количеству территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году – 2 ОТ (Парк Ленина и Парк жертвам интервенции) и 1 ДТ (Советская,8). Размещены извещения в отношении 2 ОТ и 1 ДТ (100 % от плана).

Решили: информацию А.И. Новицкого принять к сведению.

2. О внесении изменений в региональные правила предоставления субсидии с 2020 года.

Выступала: Манакова Л.М. В целях недопущения рисков позднего заключения контрактов и несвоевременного завершения работ Правительством Архангельской области 17 декабря 2019 года внесены изменения в региональные правила предоставления субсидий:

1) скорректирован срок заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в отношении мероприятий по благоустройству территории – не позднее 1 марта года предоставления субсидии, за исключением следующих случаев:

- обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;

- проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством РФ, при которых

срок заключения таких контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- заключения таких контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

2) Завершение выполнения работ – до 01 октября года предоставления субсидии;

3) Завершение финансирования работ – до 15 октября года предоставления субсидии, за исключением распределения экономии средств субсидии по решению МВК.

В случае нарушения данных условий, в том числе несоответствия условий заключенных контрактов соглашение с муниципальным образованием расторгается, высвободившиеся средства перераспределяются на конкурсной основе, а финансирование работ по заключенным муниципальным контрактам с нарушением региональных правил осуществляется только за счет средств местных бюджетов.

Решили: информацию Л.М. Манаковой принять к сведению.



Л.И. Радюшин



Л.М. Манакова